

遵化市农业农村局（文件）

遵农项呈[2025]28号

遵化市农业农村局 遵化市 2025 年国家重点龙头企业项目 实施方案

根据河北省农业农村厅关于印发《2025 年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2025〕1 号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持不懈解决好“三农”问题，全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合，强化科技和制度创新，全面落实乡村振兴责任制，统筹开展乡村振兴战略实绩考核、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估，为加快建设农业强国，全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献。

二、项目名称

遵化市 2025 年国家重点龙头企业项目

三、建设时间

2025 年 7 月—2025 年 12 月

四、项目实施主体

唐山珍珠甘栗食品有限公司。

五、建设地点

遵化市东旧寨镇东旧寨村

六、主要建设内容及资金测算

(一) 主要建设内容及资金来源

项目总投资 478.05 万元，其中企业自筹 328.05 万元，财政补助资金 150 万元。

1.冷库地面改造：冷库地面及国道 3000 平方米，采用 250mm 厚 c30 混凝土随打随抹，金刚砂面层，配筋： $\Phi 12\text{mm}@100\text{mm}$ 双层双向，200mm 厚聚氨酯保温层，1.5mm 厚聚乙烯塑料防水层，50mm 厚细石找平层，500mm 厚通风管隔热层，20mm 厚防水保护层，3mm 厚 SBS 防水卷材防潮层，投资 138.05 万元。

2.冷库设备改造：公司设在东旧寨镇东旧寨村的 4 间双温库，库容量 3010 吨，建造于 2007 年，库温 -1°C 至 -18°C ；速冻库 2 间，其一库容量 136 吨，库温 -18°C 。其二库容量 10.10 吨，库温 -35°C ，制冷方式为氨制冷，使用年限即将到期，将升级为氟利昂（R507）制冷的成套设备，制冷机组全部更新。购买全套氟利昂（R507）冷库制冷设备及铺设相关配套管道等，投资 340 万元。

(二) 资金测算

项目建设资金使用汇总表

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	一	制冷压缩机组	制冷剂 R507, 单台压缩机在-10℃/35℃工况下, 单台制冷量$\geq 160.3\text{kW}$, $\text{COP} \geq 2.929$, 总制冷量$\geq 641.2\text{kW}$, 在-25℃/35℃工况下, 单台制冷量$\geq 88.7\text{kW}$, $\text{COP} \geq 1.749$, 总制冷量$\geq 354.8\text{kW}$, 压缩机组具有油温、油流、过载、油压、高压、低压、过热及相序等保护功能。 (2)控制箱面板能与工业物联网互通,实现远程控制。 (3)机组带两台变频器, 高温工况配一台, 低温工况配一台, 能够实现压缩机软启动和能量无级调节。 (4)机组油冷采用制冷剂虹吸冷却。 (5)压缩机组所有控制阀件均采用Danfoss (除压缩机本身自带) 产品, 钢制阀门采用东阀/AMG产品。 (6)控制箱面板界面可观察压缩机各种参数, 分多层菜单。	套	1	390000	390000
2		空气冷却器	(1)吊顶式冷风机 (2)蒸发温度-10℃。 (3)制冷剂R507 (4)单台制冷量$\geq 26.7\text{KW}$ (5)融霜方式为水融霜。 (6)翅片间距7mm, 换热面积≥ 156平米。 (7) 外包板材质采用镀锌锌板。	套	30	29000	870000
3		空气冷却器	(1) 吊顶式冷风机 (2) 蒸发温度-10℃。 (3) 制冷剂R507 (4) 单台制冷量$\geq 26.7\text{KW}$ (5) 融霜方式为水融霜。 (6) 翅片间距$\geq 7\text{mm}$, 换热面积≥ 156平米。 (7) 外包板材质采用镀锌锌板。	套	2	15000	30000
4		铝排管	(1)单组铝排管为14.8米*24根 (2)制冷剂R507 (3)材质: 6063-T5; 青光氧化, 管径$\phi 25\text{mm}$, 135高, 壁厚1.8mm	套	30	11000	330000
5		储液器	虹吸式储液器, 容积 3 立方	套	1	25100	25100
6		蒸发式冷凝器	镀锌锌板外壳。 制冷剂 R507。 标准排热量$\geq 1780\text{KW}$。 采用封闭式逆流形式, 安装在建筑物楼顶抬高基础上或钢结构基础上。 蒸发冷冷却盘管采用热浸锌处理; 喷淋水槽及箱体外壳采用高强度镀锌锌板。	套	1	200000	200000
7	二	冷	冷库门	套	5	15500	77500

序号	项目		设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		库门						
8	三	电器控制	温度控制箱		套	1	90000	90000
9			集中监控	远程监控 APP	套	1	50000	50000
10			联络线	RVV 4*0.5	米	30	3	90
11			蒸发冷风扇电缆	YJV 4*6	米	30	24	720
12			蒸发冷水泵电缆	YJV 4*2.5	米	30	11	330
13			供液电磁阀电缆	RVV 2*0.5	米	4800	1.5	7200
14			冷风机电缆	YJV 4*1.5	米	2450	7.02	17199
15			风机内置热保电缆	RVV 2*0.5	米	2450	1.5	3675
16			挡水板加热电缆	YJV 4*2.5	米	2450	11	26950
17			化霜管伴热带	45w/m	米	186	11	2046
18			伴热带电缆	YJV 2*2.5	米	520	6	3120
19			温度探头电缆	RVVP 3*0.5	米	550	3.82	2101
20			防火电缆桥架	CT75*50	米	135	16	2160
21			防火电缆桥架	CT100*50	米	50	17	850
22			防火电缆桥架	CT150*75	米	28	24	672
23			桥架、线管等附件		套	1	2000	2000
24	四	阀门及管	蒸发冷直角阀	F-T1	套	1	24	24
25			蒸发冷安全阀	3/4 " 2.4MPa	套	1	330	330
26			蒸发冷截止阀	SVD-S-100	套	1	540	540

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
27	道	蒸发冷截止阀	SVD-S-100	套	1	540	540
28		虹吸储液器安全阀	3/4 " 2.4MPa	套	1	330	330
29		虹吸储液器主截止阀	SVD-S-100	套	3	540	1620
30		虹吸储液器过滤器	FEM-20034	套	1	540	540
31		虹吸储液器过滤器滤芯	FJ-100A	套	4	72	288
32		虹吸储液器虹吸截止阀	SVD-S-65	套	2	305	610
33		虹吸储液器油冷截止阀	SVD-S-50	套	1	270	270
34		1#冷风机球阀-供液	HBC-16V	套	30	50	1500
35		1#冷风机过滤器-供液	FE-485	套	30	136	4080
36		1#冷风机滤芯-供液	FJ-48A	套	60	34	2040
37		1#冷风机电磁阀-供液	EVR15	套	30	565	16950
38		1#冷风机膨胀阀-供液	TGE10-11	套	30	370	11100
39		1#冷风机平衡管手阀-供液	KM-1/4	套	30	22	660
40		1#冷风机球阀-供液	HBC-22V	套	30	80	2400
41		1#冷风机单向阀-供液	φ 22	套	30	63	1890
42		1#冷风机截止	SVD-S-32	套	30	157	4710

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		阀-回气					
43		2#冷风机球阀-供液	HBC-12V	套	2	50	100
44		2#冷风机过滤器-供液	FE-485	套	2	136	272
45		2#冷风机滤芯-供液	FJ-48A	套	2	34	68
46		2#冷风机电磁阀-供液	EVR10	套	2	430	860
47		2#冷风机膨胀阀-供液	TGE10-6	套	2	320	640
48		2#冷风机平衡管手阀-供液	KM-1/4	套	2	22	44
49		2#冷风机球阀-供液	HBC-16V	套	2	51	102
50		2#冷风机单向阀-供液	φ 16	套	2	43	86
51		2#冷风机截止阀-回气	SVD-S-25	套	2	124	248
52		铝排管球阀-供液	HBC-12V	套	30	50	1500
53		铝排管过滤器-供液	FE-485	套	30	136	4080
54		铝排管滤芯-供液	FJ-48A	套	60	34	2040
55		铝排管电磁阀-供液	EVR10	套	30	410	12300
56		铝排管膨胀阀-供液	TGE10-3	套	30	311	9330
57		铝排管平衡管手阀-供液	KM-1/4	套	30	22	660

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
58		铝排管球阀-供液	HBC-16V	套	30	51	1530
59		铝排管单向阀-供液	φ12	套	30	43	1290
60		铝排管截止阀-回气	SVD-S-20	套	30	110	3300
61		1#冷藏库截止阀-供液	SVD-S-40	套	2	200	400
62		1#冷藏库过滤器-供液	FE-4813	套	1	160	160
63		1#冷藏库滤芯-供液	FJ-48A	套	2	34	68
64		1#冷藏库直通止回阀-供液	CVD-S-40	套	1	217	217
65		2#、3#、4#冷藏库截止阀-供液	SVD-S-50	套	8	270	2160
66		2#、3#、4#冷藏库过滤器-供液	FE-4817	套	4	180	720
67		2#、3#、4#冷藏库滤芯-供液	FJ-48A	套	8	40	320
68		2#、3#、4#冷藏库直通止回阀-供液	CVD-S-50	套	4	275	1100
69		调节站截止阀-热氟	SVD-S-50	套	5	270	1350
70		调节站1#库截止阀-回气	SVD-S-80	套	2	390	780
71		调节站2#、3#、4#库截	SVD-S-100	套	6	540	3240

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		止阀-回气					
72		调节站截止阀-回气	SVD-S-80	套	8	390	3120
73		铜管		kg	60	85	5100
74		20#无缝钢管	(酸洗钝化)	T	6	6580	39480
75		16MnDG无缝钢管	(酸洗钝化)	T	11	8200	90200
76		管件		批	1	26000	26000
77		管托		套	1	13000	13000
78		管道保温		立方	24	1000	24000
79		辅料		套	1	5000	5000
80		吊架型钢	冷风机、管道支架	T	10	4500	45000
81		冷冻油		升	320	100	32000
82		制冷剂	R507	吨	11	56000	616000
83	五	安装调试	安装调试费	次	1	270000	270000
84		面层混凝土 C30		立方米	500	330	165000
85		混凝土浇筑及金刚砂施工		平方米	2500	50	125000
86		钢筋原材		吨	85	3300	280500
87	六	钢筋绑扎		吨	85	1200	102000
88		聚氨酯原料及施工		吨	25	20000	500000
89		细石混凝土 C20		立方米	100	330	33000
90		聚乙烯塑料防潮层		平方米	2500	6	15000

序号	项目	设备名称	规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
91		SBS 卷材		平方米	2500	40	100000
92		地面拆除		立方米	2000	30	60000
93	合计						4780500

(三)项目投资主体介绍

唐山珍珠甘栗食品有限公司位于河北省遵化市文化北路，成立于2002年7月12日，注册资本570.896万元人民币，法人代表王靖源，公司所有制性质为有限责任公司。公司下设两家分公司，分别位于冀东抗日革命老区东旧寨镇和铁厂镇。

公司主要经营燕山山脉优质鲜板栗及甘栗仁、开口笑、冰板栗等板栗加工产品及山楂制品等。2024年实现营业收入3.2亿元，全年纳税额2600万元。公司拥有冰栗生产线5条，小包装全自动生产线6条，半自动生产线10条。冰板栗年加工量10000吨，小包装板栗年加工量3000吨，山楂年加工量500吨。

公司连续通过了HACCP、BRC、ISO22000管理体系认证，公司还拥有板栗有机基地4万余亩，并且通过了中国有机食品认证、日本JAS有机认证、欧盟有机认证、美国有机认证、韩国有机认证、HALAL清真认证、KOSHER认证等。珍珠甘栗无添加、无着色、无防腐剂，栗味浓香，是上佳天然健康食品，畅销全国多个省市及地区，外销日、韩、美、加拿大、澳大利亚、英国等20多个国家和地区，深受国内外广大消费者的青睐。

公司先后在国内注册了“珍珠王”“珍珠”“天宇”等 20 多个商标，并且还在美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚也申请了“珍珠王”商标的注册。我公司积极扩大出口，积极创汇，自 2002 年出口以来，累计创汇超过 6 亿元。

公司 2009 年被认定为河北省林业局“林果产业重点龙头企业”称号和河北省第八届“消费者信得过产品”。2011 年获得“全国食品工业优秀龙头食品企业”称号和支持河北省参与上海世博会“优秀单位”称号，2012 年度被遵化市委、市政府评为“先进出口企业”称号，2013 年被河北省中小企业名牌审定委员会、河北省中小企业局评为河北省中小企业名牌产品，2015 年被中共唐山市委、唐山市人民政府评为唐山市农业产业化经营重点龙头企业，2017 年被认定为河北省政府评为河北省农业产业化经营重点龙头企业。2017 年被河北省商务厅评为“外贸品牌优势企业”，2017 年被河北省工信厅评为“专精特新中小企业”，“珍珠王”商标自 2006 年至今连续被认定为“河北省著名商标”。2025 年被评为农业产业化国家龙头企业。

七、项目验收和资金拨付

项目采用先建后补方式进行补贴，补贴金额 150 万元，企业投资不低于 300 万元，用于企业技术装备升级。项目建成后，由项目单位提出验收申请，遵化市农业农村局组织专家进行项目验收，验收检查合格后，在官方网站公示 5 个工作日，公示内容包括项目单位、建设内容、验收结果、奖补金额等信息，并接受社

会监督，公示后向县财政提交拨款申请。

八、绩效分析

（一）经济效益。项目建成达产后，年储鲜板栗 3000 吨，年可增加经济效益 300 万元；通过新增板栗深加工设备，年加工鲜板栗 2500 吨，项目终端产品为板栗罐头系列产品 1500 吨，年可创产值 5000 万元，实现利润 720 万元，税金 70 万元。

（二）社会效益。项目建成后，由氨制冷改为佛里昂制冷，节能降耗，绿色环保，提高了冷库的安全系数，降低了安全生产事故的发生。板栗深加工设备更新，促进了板栗深加工，提高板栗附加值，增强板栗产业吸引力和市场竞争力，促进板栗产业可持续稳定发展，产生较好的社会效益。项目运营后可带动栗农种植户 100 多户，安排农村富余劳动力就业 300 多人，缓解社会就业压力，促进农村闲置劳动力就近就业。

（三）生态效益。项目的实施，推进了规模化、标准化生产，提高原料利用率，有效减少废弃物。

九、保障措施

（一）加强组织领导。健全组织领导和统筹协调机制，市农业农村局成立由局长任组长，主管副职为副组长，产业化办公室、项目办、项目监督股、财务审计股等股站负责人为成员的项目领导小组，开展项目督导调度，协调解决相关问题。

（二）加强资金管理。切实加强资金监管，不得擅自调剂或挪用项目资金，对骗取套取补助资金的，要依法依规严肃处理。严

格按照规定用途使用补助资金，项目实施单位要实行专账管理，独立核算，专款专用，严格按照规定要求及时拨付补助资金。

（三）加强项目验收。项目建成后，由项目单位提出验收申请，遵化市农业农村局组织专家进行项目验收，验收检查合格后，在官方网站公示5个工作日，公示内容包括项目单位、建设内容、验收结果、奖补金额等信息，并接受社会监督，公示后向县财政提交拨款申请。

（四）加强信息公示。县农业农村局按照公开、公平、公正原则，确定项目奖补对象后，需在官方网站向社会公示5个工作日，公示内容包括项目单位、投资金额、建设内容、补助规模等信息；项目实施完毕，验收核查合格后，需在官方网站公示5个工作日，公示内容包括项目单位、建设内容、验收结果、奖补金额等信息，并接受社会监督。

（五）加强信息填报。做好项目信息填报工作，及时登录河北省农业财政项目管理信息系统，填报项目执行情况和资金使用等情况。

